

R.G. N. 711	del 16/09/2022	REGISTRO GENERALE
------------------------------	---------------------------------	--------------------------

UNIONE COMUNI “MARMILLA”

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta N. 261 Del 16/09/2022	<p>OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all’interno del complesso nuragico "Genna Maria" – Comune di Villanovaforru – C.U.P. D33G18000090006 – Perizia suppletiva e di variante. Impegno di spesa per maggiore importo onorari servizi tecnici – C.I.G. Z502C25ADD</p> <p>CIG: Z502C25ADD</p>
---	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- Il D.lgs 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
- Il D.lgs n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006”;
- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;

Il Bilancio di previsione per l'anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 2 del 28/02/2022;

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

Visti

- i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014 della Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n.6/5 del 24.2.2015;
- il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 4926 del 17.07.2015 e successivamente con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018;
- il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28 marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015);
- le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell'ambito di appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud", sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna;
- il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del 10.08.2016 "Presa d'atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020": Area Tematica n.4 "Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali" - Linea di azione "Programmazione Territoriale";
- la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d'Azione e delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale;
- la riprogrammazione, attraverso l'Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegna in data 12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione;

- 4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale – Sviluppo del turismo”;
- 4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale – Valorizzazione del patrimonio culturale”;
- 4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale – Valorizzazione delle risorse naturali”;
- 5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione - Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà";
- 1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”;
- il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n.37/9 del 01/08/2017 e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle Autorità di gestione competenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione”;

Dato atto che:

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21 del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);
- in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;
- l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l'Unione dei Comuni della Marmilla ha individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla, che coordina l'attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l'Ufficio Unico di Progetto;

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n. 3840/Conv/26 del 20/05/2019;

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale di Villanovaforru n. 18 del 06.02.2019 é stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, redatto dallo Studio “d’A. d’A. project associati” di Arch. G. Manca e Arch. D. De Rinaldis con sede in Oristano per l'importo di € 135.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 163 del 06.07.2019 con cui veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Antonello Rossi, in qualità di istruttore direttivo tecnico dell'Unione dei Comuni “Marmilla” relativamente all'attuazione dell'intervento "Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all'interno del complesso nuragico Genna Maria" – Comune di Villanovaforru – C.U.P. D33G18000090006;

Vista la Determinazione n. 354/159/T del 29.06.2020 con la quale si é provveduto a conferire all'operatore economico S.P.A.I. Studio di Progettazione di ingegneria e architettura di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini con sede in Gonnosfanadiga (SU), i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare esecuzione relativi a Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all'interno del complesso nuragico "Genna Maria" – Comune di Villanovaforru;

Vista la deliberazione G.U. n. 53 del 01.09.2021 relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori redatto da S.P.A.I. Associati per l'importo di € 135.000,00;

Richiamata la delibera G.U. n. 56 del 15.09.2021 con la quale é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori a firma di S.P.A.I. Studio di Progettazione di ingegneria e architettura di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini dell'importo di € 135.000,00, di cui di € 84.105,12 per lavori a base d'asta, oltre a € 2.626,68 non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza, più I.V.A., secondo il quadro economico di spesa così definito:

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1) – Lavori a base d'asta	€	84.105,12
A2) – Opere provvisoriale e sicurezza	€	2.626,68
Totale importo dei lavori	€	<u>86.731,80</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) – I.V.A. 22% di A)	€	19.081,00
B2) – Spese tecniche	€	17.854,75
B3) – Cassa previdenziale 4% di B2)	€	714,19
B4) – I.V.A. 22% di B2)+B3)	€	3.770,92
B5) – Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.734,64

B6) – Contributo ANAC	€	30,00
B7) – Spese attività di consulenza scientifica università di Cagliari	€	3.660,00
B8) – Imprevisti e arrotondamenti	€	1.422,70
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>48.268,20</u>
Totale investimento	€	<u>135.000,00</u>

Dato atto che:

- con Determinazione n. 667/249/T del 05.10.2021 si è stabilito di appaltare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto con la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n. 63/25/T del 31.01.2022 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa ZIS DI PAOLO SCHIAVANO con sede in Ugento (LE), con il ribasso del 30,175%, pari al prezzo di € 58.726,40 oltre a € 2.626,68 non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza, più I.V.A.;
- in data 02.03.2022 è stato formalizzato l'affidamento dell'appalto, giusta lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 22.04.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori all'Impresa;
- con Determinazione n. 429/161/T del 08.06.2022 si è provveduto ad approvare il quadro economico dei lavori determinatosi a seguito delle risultanze dell'appalto, che tiene conto dell'assestamento di tutte le voci di spesa, così definito:

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1) – Lavori a base d'asta	€	84.105,12
A2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.626,68
Totale importo dei lavori	€	<u>86.731,80</u>

B) IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE

B1) – Lavori al netto del ribasso del 30,175%	€	58.726,40
B2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.626,68
Totale importo dei lavori	€	<u>61.353,08</u>

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1) – I.V.A. 22% di B)	€	13.497,68
C2) – Spese tecniche	€	17.854,75
C3) – Cassa previdenziale 4% di C2)	€	714,19
C4) – I.V.A. 22% di C2)+C3)	€	4.085,17
C5) – Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.734,64
C6) – Contributo ANAC	€	30,00
C7) – Spese attività di consulenza scientifica università di Cagliari	€	3.660,00
C8) – Economie di gestione e imprevisti	€	32.070,49
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>73.646,92</u>

- con Determinazione n. 572/214/T del 22.07.2022 é stata concessa all'Impresa una proroga di quarantacinque giorni sul termine di ultimazione dei lavori, stabilendo alla data del 19.09.2022 il nuovo termine per dare compiute le opere;

Rilevato che:

- con nota pervenuta del 21.07.2022 il direttore dei lavori ha richiesto l'autorizzazione per la redazione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, con l'utilizzo del ribasso d'asta;

- il comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, prevede che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

- nel caso specifico le lavorazioni da inserire in variante riguardano opere impreviste e imprevedibili come descritto nella nota della Soprintendenza Archeologica di Cagliari prot. 0027036-P del 20.07.2022 a firma della Dott.ssa Gianfranca Salis;

- in tale nota la Dott.ssa Salis evidenzia che nel corso delle lavorazioni l'intervento si è dimostrato più complesso in quanto alcuni punti risultavano ancora non completamente scavati, altri parzialmente interrati, altri ancora necessitavano e necessitano di circoscritte operazioni di scavo stratigrafico sia al fine di una maggiore leggibilità e fruibilità delle strutture sia al fine di regimentare le acque meteoriche con la rideterminazione del piano di campagna;

- come descritto dalla Dott.ssa Salis le nuove lavorazioni consentiranno di ampliare notevolmente il percorso di visita e recupereranno alla fruizione il sistema delle capanne con bacile, attualmente precluso e illeggibile;

Dato atto che:

- nel rispetto della Convenzione recante adempimenti per i soggetti attuatori, con nota del 22.07.2022, prot. n. 5660, si é provveduto a richiedere alla R.A.S. – Ass.to della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione il nulla-osta per l'utilizzo delle somme costituenti economie, necessarie per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, così come richiesto dal direttore dei lavori con la nota sopra citata;

- la R.A.S. ha dato riscontro alla richiesta con nota del 01.08.2022, prot. n. 18387, esprimendo il proprio nulla osta all'utilizzo delle somme costituenti economie per la redazione di una perizia suppletiva e di variante al progetto;

- il suddetto nulla osta é stato trasmesso al direttore dei lavori è contestualmente si é autorizzato il medesimo per redigere la perizia suppletiva e di variante nel rispetto del vigente Codice dei Contratti;

- con nota del 04.08.2022 il direttore dei lavori ha trasmesso a questa Unione dei Comuni la perizia suppletiva e di variante in argomento congiuntamente allo schema di Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Impresa;

- conseguentemente si é provveduto a trasmettere gli elaborati costituenti la perizia suppletiva e di variante in argomento alla Soprintendenza Archeologica di Cagliari al fine di acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 propedeutica all'approvazione da parte di questo Ente;

- con nota del 19.08.2022, prot. n. 0030515-P, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha autorizzato la variante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario;

- la maggiore somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di perizia trova copertura finanziaria tra quelle derivanti dal ribasso d'asta e dalle altre economie di spesa derivanti da quelle originariamente previste nel quadro economico del progetto esecutivo, pertanto l'importo complessivo di progetto non cambia;

Visto la delibera G.U. n. 46 del 07.09.2022 avente ad oggetto " Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all'interno del complesso nuragico "Genna Maria" – Comune di Villanovaforru. Approvazione perizia suppletiva e di variante. C.U.P. D33G18000090006;

Considerato che il quadro economico di spesa che scaturisce dalla perizia suppletiva e di variante in oggetto è il seguente:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	
	A1) – Lavori a base d'asta	€ 112.800,00
	A2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.269,00
	Totale importo dei lavori	€ <u>116.069,00</u>
B)	IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE	
	B1) – Lavori al netto del ribasso del 30,175%	€ 78.762,60
	B2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.269,00
	Totale importo dei lavori	€ <u>82.031,60</u>
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	C1) – I.V.A. 22% di B)	€ 18.046,95
	C2) – Spese tecniche	€ 22.785,37
	C3) – Cassa previdenziale 4% di C2)	€ 911,41
	C4) – I.V.A. 22% di C2)+C3)	€ 5.213,29
	C5) – Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.321,38
	C6) – Contributo ANAC	€ 30,00
	C7) – Spese attività di consulenza scientifica università di Cagliari	€ 3.660,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>52.968,40</u>

Totale investimento

€ 135.000,00

Rilevato che occorre impegnare la maggiore spesa relativa agli onorari di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 in favore della S.P.A.I. di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini con sede in Gonnosfanadiga (SU);

Dato Atto che il maggiore importo degli onorari afferenti le suddette prestazioni tecniche, al netto del ribasso contrattuale del 43,34%, ammonta a complessivi € 4.930,62 + C.N.P.A. 4% + I.V.A. 22%, come da schema di parcella proposto dai professionisti incaricati;

DETERMINA

- 1) di richiamare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di impegnare** in favore di S.P.A.I. – Studio di Progettazione di ingegneria e architettura di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini con sede in Gonnosfanadiga (SU), Via Alghero n. 6, c.f. e p.I.V.A. 01980580920, per la causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 6.255,97;
- 3) di imputare** la relativa spesa sulle somme disponibili nel quadro economico dell'investimento di € 135.000,00 finanziato con i fondi iscritti nel Cap. 2824 del Bilancio 2022 - impegno 520;
- 4) di procedere** ad aggiornare il CIG Z502C25ADD relativo all'affidamento in oggetto;
- 5) di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nel sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 6) di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto** che la presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rossi Antonello

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. GIORGIO SOGOS

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si rilascia esito **Favorevole** in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:

Sanluri, Li 16/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

Subimpegno

Descrizione Impegno: Impegno perizia suppletiva e di variante - servizi tecnici

CIG: Z502C25ADD

Descrizione Capitolo:

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 176

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.012	07.01	2824		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	520	0,00	1	6.255,97

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: S.P.A.I. STUDIO DI PROGETTAZIONE INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI Ing. M. Piras e arch.

Ancilla Serafini

Codice Fiscale: **01980580920** - P.Iva: **01980580920**

N° 1084 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Sanluri, li 21/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS